

ОТЧЕТ от 16.05.2023 по проверке в администрации округа использования бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода»

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия:** требование прокуратуры Тотемского района от 19.04.2023 №07-16-2023, распоряжение контрольно-счетной комиссии от 24.04.2023 №22.

**2. Цель контрольного мероприятия:** оценка целевого использования бюджетных средств при выполнении работ в рамках проекта.

**3. Объект контрольного мероприятия:** администрация Тотемского муниципального округа.

**4. Срок проведения контрольного мероприятия:** с 27.04.2023 по 12.05.2023 года.

**5. Вопросы контрольного мероприятия:**

5.1. Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей исполнение и финансирование мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода».

5.2. Проверка освоения бюджетных ассигнований в рамках выполнения мероприятий федерального проекта.

5.3. Проверка эффективности использования средств, предусмотренных на реализацию мероприятий федерального проекта «Чистая вода».

5.4. Проверка осуществления закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на соответствие Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**6. Проверяемый период:** 2022 год

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт проверки. Акт подписан без разногласий.

**7. Контрольным мероприятием установлено:**

7.1. Целью контрольного мероприятия является проверка целевого расходования бюджетных средств, направленных на финансирование мероприятий федерального проекта.

Федеральный проект «Чистая вода» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Цель проекта — повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки.

В Вологодской области в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федерального проекта «Чистая вода» на 2019 - 2024 годы постановлением Правительства области от 29.07.2019 №713 с изменениями утвержден региональный проект Вологодской области «Чистая вода».

Решение задач проекта осуществляется Департаментом в рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области» государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 27.05.2019 № 484 с изменениями.

В рамках осуществления подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области» основного мероприятия 1.3 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов» в соответствии с законом Вологодской области от 06.12.2013 №3222-ОЗ «О межбюджетных трансфертах в Вологодской области», Правилами формирования, предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области, утвержденными постановлением Правительства Вологодской области от 30.06.2008 №1224 и Правилами предоставления и расходования субсидии муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Чистая вода», утвержденными постановлением Правительства Вологодской области от 27.05.2019 № 484 предусматривается предоставление субсидий муниципальным образованиям области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения.

В феврале 2021 года ЗАО «Вологдакокконсульт» на основании рабочего проекта разработана проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма Тотемского муниципального района» с учетом результатов инженерно-геодезических изысканий, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий, в том числе:

- Проект организации строительства
- Смета на строительство.

В соответствии со сводным сметным расчетом стоимости строительства на основании локального сметного расчета №02-01-01 стоимость объекта составила 107 668,3 тыс. рублей.

Проектно-сметная документация получила положительное заключение о проверке определения сметной стоимости АУ ВО «Управление Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области» № 35-1-1-3-044676-2021 от 11.08.2021 года.

Сметная стоимость определена базисно-индексным методом с применением территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) для Вологодской области. Локальный сметный расчет составлен в базисном уровне цен 2001 года (на 01.01.2000г), с применением индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на 2 квартал 2021 года для Северо-Западного федерального округа, в т.ч. Вологодской области «внешние инженерные сети водопровода», равного 6,71 (без учета НДС) в соответствии с письмом Минстроя России от 04.05.2021 №18410-ИФ/09.

Анализ сводного сметного расчета показал, что в состав затрат по строительству Объекта включены затраты на временные здания и сооружения 1,5% - 962,2 тыс. рублей, прочие работы и затраты — утилизация 757,16 тыс. рублей, непредвиденные затраты 2,0% - 1 759,29 тыс. рублей, затраты на строительный контроль, проектные работы, изыскательские работы, авторский надзор и экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий в сумме 6 061,76 тыс. рублей (без учета НДС).

Расходы на возведение временных зданий и сооружений учитываются в составе общих расходов по объекту и согласно проектно-сметной документации без расшифровки, с применением коэффициента 1,5%. Согласно пояснительной записки к проектной документации в сводном сметном расчете по главам 1 – 8 были учтены в том числе затраты на временные здания и сооружения, порядок их определения установлен ГСН 81-05-01-2001.

В сводный сметный расчет в соответствии с п. 179 Приказа Минстроя РФ от 04.08.2020г. №421/пр включен резерв средств на непредвиденные затраты в размере 2,0 % или в сумме 1 759 290,00 рублей или 2 111 148,00 рублей с учетом НДС, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации и (или) в ходе строительства в результате уточнения проектных решений и (или) условий строительства, предусмотренных проектной документацией. При расчетах за выполненные работы по контракту с установленной твердой ценой резерв средств на непредвиденные работы и затраты в соответствии с актами о приемке выполненных работ должен оплачиваться заказчиком на основании подтверждающих расходы документов. Проверкой установлено, что Подрядчиком представлены расшифровки непредвиденных расходов по объекту по видам работ к сметному расчету №02-01-01/2 на общую сумму 1 988 719,38 рублей (с НДС), в том числе:

- акт о приемке выполненных работ (КС-2) №7 от 14.11.2022 на сумму 1 589 871,72 рубль,
- акт о приемке выполненных работ (КС-2) №9 от 29.11.2022 на сумму 398 847,66 рублей.

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства «Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма Тотемского муниципального района» утверждены:

- прокладка наружного водопровода (открытым способом / методом ГНБ): 272,1/9618,5 м,
- устройство ж/б колодцев: 566,76 куб.м.,
- восстановление покрытия: асфальтобетонное 117 кв.м., щебеночное 134,75 кв.м.

В соответствии с Законом области от 15.12.2020 №4822-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в редакции Закона от 12.10.2021 №4940-ОЗ, Законом области от 16.12.2021 №5035-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на предоставление субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального образования «Тотемский муниципальный район» на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год — 104 244,7 тыс. рублей.

В целях реализации регионального проекта «Чистая вода» между Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области и администрацией района заключено соглашение от 27.10.2021 «19646000-1-2021-013 о предоставлении субсидии из бюджета области.

Предметом указанного Соглашения является предоставление из областного бюджета в 2021 - 2023 годах субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными администрации района. Размер субсидии на строительство объекта в соответствии с установленным уровнем софинансирования 97% определен в сумме на 2022 год – 104 244,7 тыс. рублей, в редакции доп.соглашения от 07.07.2022 в сумме 102 119,2 тыс. рублей.

Пунктом 3.2. указанного Соглашения определены условия предоставления субсидий из бюджета области бюджету Тотемского района:

Постановлением администрации Тотемского муниципального района от 25.12.2017 № 353 в редакции от 12.10.2021 № 88 утверждена муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Тотемского муниципального района на 2017-2030 гг.» (далее - Программа), в рамках которой

предусмотрена реализация мероприятий регионального проекта «Чистая вода» с объемом ресурсного обеспечения на 2022 год в сумме 106 822,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 100 074,90 тыс. рублей, областного бюджета — 4 169,80 тыс. рублей, районный бюджет — 2 577,3 тыс. рублей.

В бюджете Тотемского муниципального района, утвержденного решением Муниципального Собрания Тотемского муниципального района от 15.12.2020 №84 «О бюджете района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в редакции решения от 25.11.2021 №102 бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется субсидия предусмотрены в рамках исполнения Программы по коду бюджетной классификации: код главного распорядителя бюджетных средств 911 «Администрация района», разделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 14 0 F5 52430 «Строительство, реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма Тотемского муниципального района) в рамках регионального проекта «Чистая вода», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 2022 год в сумме 110 046,1 тыс. рублей, решением от 14.12.2021 №104 «О бюджете района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в редакции решения от 22.12.2022 №71 бюджетные ассигнования утверждены в сумме 105 277,5 тыс. рублей.

Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области бюджетные назначения до администрации района доведены уведомления о бюджетных ассигнованиях по расходам на «Строительство, реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода»:

- от 30.12.2020 в сумме 83 333,3 тыс. рублей,
- от 13.10.2021 добавлена сумма 20 911,4 тыс. рублей,
- от 25.10.2022 №25 уменьшена сумма на 2 125,5 тыс. рублей.

В бюджетной смете администрации района от 22.12.2021 в редакции от 29.12.2022 на основании уведомления финансового управления администрации района о бюджетных ассигнованиях на 2022 год утверждены бюджетные ассигнования по расходам на реконструкцию системы водоснабжения в г. Тотьма Тотемского муниципального района в сумме 105 277,5 тыс. рублей, из них средства федерального и областного бюджетов 102 119,2 тыс. рублей, местный бюджет 3 158,3 тыс. рублей.

Администрацией района в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации и законодательства о закупках, 14.01.2021 утвержден и размещен в единой информационной системе (далее – ЕИС) план-график закупок на 2021 год, в который 17.11.2021 включена закупка «Строительство, реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма Тотемского муниципального района) в рамках регионального проекта «Чистая вода», с начальной максимальной ценой контракта в сумме 103 967 150,00 рублей.

Согласно положениям конкурсной документации обоснование начальной (максимальной) цены контракта определено в соответствии со статьей 22 Закона №44-ФЗ и приказом Минстроя РФ от 23.12.2019 №841/пр.

Основанием для расчета начальной максимальной цены контракта стал утвержденный сводный сметный расчет «Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма Тотемского муниципального района» и заключение государственной экспертизы от 11.08.2021г №35-1-1-3-044676-2021.

При обосновании начальной максимальной цены контракта из сводного сметного расчета исключены затраты на строительный контроль, проектные работы, изыскательские работы, авторский надзор и экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий. В соответствии с разделом 111 постановления

Правительства РФ от 17.12.2010г №1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» администрацией района на данные работы заключены отдельные контракты.

В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 26.12.2013 №1395 «Об органе исполнительной государственной власти области, уполномоченном на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд» уполномоченным органом по осуществлению данной закупки определен Комитет по регулированию контрактной системы Вологодской области, муниципальным заказчиком - администрация Тотемского муниципального района.

Конкурсная документация утверждена руководителем администрации Тотемского муниципального района и и.о. председателя Комитета по регулированию контрактной системы Вологодской области.

Извещение и конкурсная документация о проведении открытого конкурса в электронной форме (№0130200002421000192) по закупке «Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма Тотемского муниципального района» размещены в единой информационной системе 24.12.2021.

В соответствии со ст.20 Закона №44-ФЗ и постановлением администрации Тотемского муниципального района от 01.02.2019 №79 «Об установлении случая и порядка обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» проведено обязательное общественное обсуждение закупки «Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма Тотемского муниципального района», протокол о результатах общественного обсуждения размещен на сайте администрации района 30.12.2021.

Согласно протоколу рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме от 28.01.2022 на участие в конкурсе подано 3 заявки. Оценкой поданных заявок на участие в конкурсе на основании критериев, предусмотренных конкурсной документацией и относящихся ко второй части заявки, все заявки признаны соответствующими на участие в открытом конкурсе.

Протоколом подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 31.01.2022 победителем открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме которого присвоен первый номер признано ООО «Устюггазсервис» с предложением цены контракта 102 823 511,35 рублей.

В целях обеспечения исполнения контракта ООО «Устюггазсервис» предоставлена Банковская гарантия № 00067-22-06 ПАО «Промсвязьбанк» на сумму гарантии 5 198 357,50 рублей (п. 32 конкурсной документации - 5% от начальной максимальной цены контракта), выданная 03 февраля 2022 г. со сроком действия до 31.10.2022 г., в редакции изменения от 31.08.2022 со сроком действия по 26.12.2022.

По результатам открытого конкурса в электронной форме между администрацией района (Муниципальный заказчик) и ООО «Устюггазсервис» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 0130200002421000192 от 15.02.2022 на строительство объекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма Тотемского муниципального района». Цена контракта определена в сумме 102 823 511,35 рублей. Бюджетная эффективность составила 1,1% или в сумме 1 143,6 тыс. рублей, соответственно коэффициент снижения открытого конкурса определен - 0,989.

В соответствии с п. 3.1 контракта срок выполнения работ определен с 04.04.2022 по 31.08.2022.

Порядок и сроки осуществления оплаты выполненных работ по контракту установлены разделом 6 контракта. В соответствии с п.4.3.9 Соглашения о

предоставлении субсидии в муниципальном контракте обеспечено установление авансовых платежей в размере 0,1% цены контракта или в сумме 102 823,51 рубля.

Промежуточная оплата работ производится в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с учетом авансового платежа.

Окончательная оплата за выполненные работы по Контракту производится после полного завершения работ по контракту в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).

В соответствии с п.6.1.6 Соглашения о предоставлении субсидии, разделом 111 постановления Правительства РФ от 17.12.2010г №1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» администрацией района на основании п.6 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ заключен контракт с ФБУ «РосСтройКонтроль» на проведение строительного контроля при строительстве объекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма Тотемского муниципального района» от 16.12.2022 №23 в сумме 2 253 438,66 рублей. В рамках исполнения контракта Учреждением составлено 7 отчетов о ходе оказания услуг строительного контроля, 19 актов проверок и актов об устранении нарушений с фотографической документацией. Все замечания, выявленные в ходе строительного контроля, Подрядчиком устранены. Оплата по контракту осуществлена в сумме 2 253 438,66 рублей, из них за счет средств федерального и областного бюджетов 2 185 836,08 рублей, местного бюджета 67 602,58 рубля.

На проведение авторского надзора за строительством объекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма Тотемского муниципального района» на основании п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ администрацией района заключен договор с ООО «Проект» от 28.02.2022 №27 в связи с отказом исполнять обязанности по авторскому надзору разработчика проектной документации ЗАО «Вологдакоксконсульт». Контракт исполнен и оплачен в сумме 200 500,00 рублей, из них за счет средств федерального и областного бюджетов 194 485,00 рублей, местного бюджета 6 015,00 рублей.

В соответствии с п.4.3.22 муниципального контракта ООО «Устюггазсервис» заключен договор на выполнение работ по объекту с субподрядчиком (субъектом малого предпринимательства) ООО «Стройгазсервис» на сумму 26 259 075,80 рублей (25 процентов от цены Контракта), в редакции от 01.11.2022 в сумме 25 706 794,73 рубля. В Администрацию района представлена декларация о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства; копия договора, заключенного с субподрядчиком, заверенная Подрядчиком; копия документов о приемке выполненной работы; копия платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику.

За время исполнения муниципального контракта распоряжениями администрации района два раза вносились изменения в существенные условия контракта — продление срока исполнения контракта, в том числе:

- доп. соглашение от 30.08.2022 — продлен срок исполнения контракта до 01.11.2022, внесены изменения в смету контракта, график оплаты выполненных работ и график выполнения СМР (выявлены замечания по проектно-сметной документации на основании данных входного контроля, проектная и рабочая документация отправлена для проверки и корректировки в ООО «Проект» в рамках проведения авторского надзора. Также выявилось несоответствие технологических узлов в переключаемых колодцах с проектными данными).

- доп. соглашение от 31.10.2022 — продлен срок исполнения контракта до 30.11.2022, внесены изменения в смету контракта, график оплаты выполненных работ и график выполнения СМР (в ходе выполнения работ выявлены неточности по расположению существующих наружных сетей, что повлияло на проведение дополнительных работ с применением дополнительных материалов. Выявились заиленные состояние колодцев, что потребовало произвести дополнительные работы по очистке от ила существующих колодцев. Также необходимо провести гидравлическое испытание старых трубопроводов от колодца до потребителя, гидроизоляцию колодцев).

Доп. соглашением от 14.12.2022 цена контракта определена в сумме 101 424 688,60 рублей, внесены изменения в смету контракта, график оплаты выполненных работ и график выполнения СМР по объекту.

Контракт исполнен на сумму 101 424 688,60 рублей:

- перечислен авансовый платеж в сумме 102 823,51 рубля (счет на оплату от 05.05.2022 №193),

- акт о приемке выполненных работ №1 (КС-2), справка о стоимости выполненных работ №1 (КС-3) от 25.04.2022, сч-ф №2504 на сумму 6 483 272,38 рубля (оплата произведена пл/п от 12.05.2022 №1715 в сумме 6 476 789,11 рублей с учетом аванса),

- КС-2 №2, КС-3 №2 от 02.06.2022, сч-ф №206 на сумму 12 955 352,27 рубля (оплата произведена пл/п от 17.06.2022 №2419 в сумме 12 942 396,92 рублей с учетом аванса),

- КС-2 №3, КС-3 №3 от 01.07.2022, сч-ф №107 на сумму 22 982 933,24 рубля (оплата пл/п от 11.07.2022 №2721 в сумме 22 959 950,31 рублей с учетом аванса),

- КС-2 №4, КС-3 №4 от 02.08.2022, сч-ф №208 на сумму 37 072 028,05 рублей (оплата пл/п от 24.08.2022 №3535 в сумме 37 034 956,02 рублей с учетом аванса),

- КС-2 №5, КС-3 №5 от 31.08.2022, сч-ф №3108 на сумму 13 997 446,04 рублей (оплата пл/п от 22.09.2022 №4012 в сумме 13 983 448,59 рублей с учетом аванса),

- КС-2 №6 на сумму 4 438 956,70 рублей, КС-2 №7 на сумму 1 589 871,72 рубль, КС-3 №6 от 14.11.2022, сч-ф №1411 на сумму 6 028 828,42 рубля (оплата пл/п от 23.11.2022 №5180 в сумме 6 022 799,59 рублей с учетом аванса),

- КС-2 №8 на сумму 1 505 980,54 рублей, КС-2 №9 на сумму 398 847,66 рублей, КС-3 №7 от 29.11.2022, сч-ф №2911 на сумму 1 904 828,20 рублей (оплата пл/п от 19.12.2022 №5590 в сумме 1 901 524,55 рубля с учетом аванса).

В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ на официальном сайте размещалась информация о заключенном контракте и информация об исполнении (расторжении) контракта, в том числе информация об оплате контракта.

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства «Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма Тотемского муниципального района» составили:

№п/п	Наименование показателя	Смета контракта (первоначальная)	Фактическое исполнение	Отклонение,+ -
1.	прокладка наружного водопровода открытым способом методом ГНБ	<b>9890,6</b> м. 272,1 м. 9618,5 м.	<b>10134,6</b> м. 659,3 м. 9475,3 м.	<b>+244,0</b> м. +387,2 м. -143,2 м.
2.	устройство ж/б колодцев	<b>566,76</b> куб.м.	<b>566,76</b> куб.м.	-
3.	восстановление покрытия асфальтобетонное щебеночное	<b>117</b> кв.м. <b>134,75</b> кв.м.	<b>140,32</b> кв.м. <b>180,63</b> кв.м.	<b>+23,32</b> кв.м. <b>+45,88</b> кв.м.

Таким образом, в ходе исполнения контракта по капитальному строительству объекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма Тотемского муниципального района» проектные показатели выполнены.

В соответствии с разделом 14 контракта ООО «Устюггазсервис» предоставлено обеспечение гарантийных обязательств — независимая гарантия от 30.11.2022, гарант — КИВИ банк, сумма гарантии 519 835,75 рублей (0,5% от НМЦК) со сроком действия до 31.01.2028г.

Приемка законченного реконструкцией объекта и подписание документов о приемке осуществлено в соответствии с п.8.9 контракта - в течение 10 рабочих дней с даты получения Заказчиком полного пакета документов о сдаче объекта.

Исполнительным директором подрядной организации ООО «Устюггазсервис», инспектором строительного контроля ФБУ «РосСтройКонтроль» и руководителем администрации района подписан акт о соответствии параметров построенного (реконструированного) объекта капитального строительства «Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма Тотемского муниципального района» протяженностью 10134,6 м. проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Сдача-приемка законченного реконструкцией объекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма Тотемского муниципального района» оформлена актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) от 14.12.2022, подписанным руководителем администрации района, исполнительным директором ООО «Устюггазсервис», представителем МУП «Тотьма-Водоканал», а так же членами приемочной комиссии. Решением приемочной комиссии объект «Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма Тотемского муниципального района» выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие. В соответствии с п. 8.10 контракта администрацией района совместно с представителем МУП «Тотьма-Водоканал» произвели экспертизу объекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма Тотемского муниципального района», в ходе оценки результатов исполнения муниципального контракта недостатки, препятствующие приемке выполненных работ комиссией не выявлены, рекомендовано принять результат исполнения контракта в сумме 101 424 688,60 рублей.

Администрацией района выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 14.12.2022 №35-14-13-2022 согласно приказа Минстроя РФ от 03.06.2022 №446/пр.

В соответствии с распоряжением администрации Тотемского муниципального района от 30.12.2022 №773 «О передаче объекта водоснабжения» приказом комитета имущественных отношений администрации района от 10.01.2023 №1 объект «Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма Тотемского района» с кадастровым номером 35:14:0000000:1236 протяженностью 10135 м. принят в собственность Тотемского муниципального округа (казна округа).

В соответствии с п.14.2 Контракта гарантийный срок на объект устанавливается сроком на 5 лет. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока и устранение их осуществляется силами и за счет средств Подрядчика. С момента ввода в эксплуатацию объекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма Тотемского района» щебеночное покрытие, осуществленное согласно п.232-237 сметы контракта, в некоторых местах требует дополнительной подсыпки щебня. В соответствии с п.14.7 Контракта администрации района необходимо уведомить об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом.

## 8. Выводы:

8.1. В ходе исполнения контракта по капитальному строительству объекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма Тотемского муниципального района» проектные показатели выполнены.

8.2. Бюджетные средства, выделенные на реализацию мероприятия по строительству объекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма Тотемского муниципального района» администрацией района использованы по целевому назначению.

8.3. При проверке осуществления закупки «Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма Тотемского муниципального района» на соответствие Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» нарушений не установлено.

## 9. Предложения (рекомендации): отсутствуют

Председатель  
Контрольно-счетной комиссии

Гилеско О.В.