

ОТЧЕТ № 8 от 15.09. 2021 по проверке в администрации города Тотьма по требованию прокуратуры.

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: требование Прокуратуры Тотемского района от 26.08.2021 №499ж-2021, распоряжение Главы района от 06.09.2021 № 98.

2. Цель контрольного мероприятия: проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на проведение работ по благоустройству прилегающей территории к памятному знаку «60-ая параллель» в г. Тотьма.

3. Объект контрольного мероприятия: администрация городского поселения город Тотьма Тотемского района Вологодской области.

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 08.09.2021 по 15.09.2021 года.

5. Вопросы контрольного мероприятия:

5.1. Проверка освоения бюджетных ассигнований, выделенных на проведение работ по благоустройству прилегающей территории к памятному знаку «60-ая параллель» в г. Тотьма в рамках подпрограммы «Развитие туризма» государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 27.05.2019 №495.

5.2. Проверка осуществления закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на соответствие Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Проверяемый период: 2021 год.

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт проверки. Акт подписан без разногласий.

7. Контрольным мероприятием установлено:

7.1. В администрации городского поселения город Тотьма Тотемского района Вологодской области (далее - администрация города Тотьма, администрация поселения) проведена проверка соблюдения требований законодательства при заключении и исполнении муниципального контракта от 07.06.2021, заключенного администрацией города Тотьма с ООО «КэпиталСтрой».

Данный контракт заключен на выполнение работ по благоустройству прилегающей территории к памятному знаку «60-ая параллель» в г. Тотьма в рамках подпрограммы «Развитие туризма» государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 27.05.2019 №495.

Локальный сметный расчет №111 по объекту «Благоустройство территории общего пользования, прилегающей к памятному знаку «60-ая параллель» в г. Тотьма» составлен на сумму 1 907 216,50 рублей, получивший положительное заключение о проверке определения сметной стоимости АУ ВО «Управление Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области» № 35-1-5-0233-21 от 30 апреля 2021 года.

Сметная стоимость определена базисно-индексным методом с применением территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) для Вологодской области. Локальный сметный расчет составлен в базисном уровне цен на 01.01.2000г, с применением индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с применением

федеральных и территориальных единичных расценок на 4 квартал 2020 года для Северо-Западного федерального округа, в т.ч. Вологодской области, «прочие объекты», равного 8,7 (без учета НДС) в соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.11.2020 №44016-ИФ/09 о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в 4 квартале 2020 года.

Сметная прибыль определена в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих по видам работ в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001), утвержденными постановлением Госстроя России от 28.02.2001 №15.

Сумма накладных расходов сформирована в процентах от фонда оплаты труда рабочих по видам работ в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004), утвержденными постановлением Госстроя России от 12.01.2004 №6.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты учтен в размере 2% в соответствии с пунктом 179 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.

Решением Совета муниципального образования «город Тотьма» от 25.12.2020 № 246 «О бюджете муниципального образования «город Тотьма» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в редакции решения о бюджете от 28.05.2021 №283 в бюджете поселения на 2021 год на финансирование работ по благоустройству объектов туристской индустрии на условиях софинансирования предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1910,0 тыс. рублей по классификации расходов «852 0503 37 3 00 S1780 240 — иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в соответствии с законом Вологодской области от 15.12.2020 №.4822-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Уведомлением Департамента культуры и туризма Вологодской области от 29.12.2020 лимиты бюджетных обязательств для муниципального образования «город Тотьма» на данный объект доведены в объеме 1 850 000,00 рублей.

Соглашением, заключенным между Департаментом культуры и туризма Вологодской области и администрацией муниципального образования «город Тотьма» о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований области на благоустройство объектов туристской индустрии в муниципальных образованиях области от 11.03.2021 №114, определен общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете поселения на финансирование расходных обязательств, в сумме 1 907 216,50 рублей, в том числе софинансирование из бюджета области в сумме не более 1 850 000,00 рублей (97%), а также порядок, условия предоставления и сроки перечисления субсидии.

Субсидия за счет средств бюджета области в сумме 907 803,86 рубля поступила в доходную часть бюджета города Тотьма 30.08.2021 (перечислена Департаментом культуры и туризма области платежным поручением от 27.08.2021 №483 за фактический объем работ).

Проверка соблюдения законодательства о контрактной системе показала:

Аукцион в электронной форме по объекту «Благоустройство территории общего пользования, прилегающей к памятному знаку «60-ая параллель» в г. Тотьма» объявлен в соответствии:

- с бюджетной сметой расходов администрации города Тотьма на 2021 год, утвержденной 30.12.2020 на основании уведомления о доведенных бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств согласно решения Совета муниципального образования «город Тотьма» от 25.12.2020 № 246 «О бюджете

муниципального образования «город Тотьма» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

- планом-графиком закупок от 30.12.2020 в редакции от 12.05.2021.

Извещение о проведении электронного аукциона №0130300020921000019 размещено на официальном сайте 18.05.2021. Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в сумме 1 907 216,50 рублей проектно-сметным методом (локальный сметный расчет №111).

По окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подано две заявки и согласно протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 26.05.2021 обе заявки допущены на участие в нем. При проведении электронного аукциона присутствовало два участника, подавших заявку и снизивших цену на 11% (понижающий коэффициент 0,89000002883). Протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме и рассмотрения вторых частей заявок от 27.05.2021 оба участника: ООО «КэпиталСтрой» — цена контракта 1 697 422,74 рубля (дата подачи ценового предложения 27.05.2021 в 11:22:13), ООО «Коммунэнергосервис» - цена контракта 1 697 422,74 рубля (дата подачи ценового предложения 27.05.2021 в 11:23:44) признаны соответствующими документации об электронном аукционе и Федеральному закону №44-ФЗ. В соответствии с частью 10 статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ победителем аукциона признан участник ООО «КэпиталСтрой».

Контракт №0130300020921000019 заключен администрацией поселения с ООО «КэпиталСтрой» 07.06.2021 с ценой 1 697 422,74 рубля на выполнение работ по объекту «Благоустройство территории общего пользования, прилегающей к памятному знаку «60-ая параллель» в г. Тотьма» с реестровым номером 3351800560621000023.

В соответствии с п.1.2 контракта срок выполнения работ определен с момента заключения контракта до 06 августа 2021 года.

В соответствии с пунктом 5.4 контракта оплата производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке выполненных работ.

Согласно исполнительной документации работы по контракту подрядной организацией ООО «КэпиталСтрой» выполнены 23.08.2021 на сумму 935 880,27 рублей (акт о приемке выполненных работ №1 от 23.08.2021 (ф. КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 23.08.2021 (ф. КС-3), счет-фактура №5 от 23.08.2021). Приемочной комиссией результаты исполнения контракта по объекту «Благоустройство территории общего пользования, прилегающей к памятному знаку «60-ая параллель» в г. Тотьма», приняты 24.08.2021 — акт приема товаров (работ, услуг).

Не выполненными по контракту остались виды работ - приобретение и установка туалетного модуля, деревянных скамеек в связи со значительным удорожанием стоимости оборудования.

Оплата контракта заказчиком произведена 31.08.2021 п/поручениями №763 на сумму 28 076,41 рублей (средства бюджета поселения), №765 на сумму 907 803,86 рубля (средства областного бюджета) в соответствии со статьей 34, 94 Закона № 44-ФЗ и п.5.4 контракта.

В связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом на 17 дней, администрацией города Тотьма предъявлено требование подрядной организации об уплате неустойки (пени) в сумме 2805,01 рублей (исх. №1112 от 23.08.2021). Оплата пени ООО «КэпиталСтрой» произведена пл/поручением от 30.08.2021 №222 в сумме 2805,01 рублей.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на финансирование расходов по благоустройству территории общего пользования, прилегающей к памятному знаку «60-ая параллель» в г. Тотьма, в соответствии с локальным сметным расчетом №111,

по итогам проведения закупки и актом о приемке выполненных работ в разрезе видов работ составил:

П/п	Наименование видов работ	Цена закупки по локальному сметному расчету №111		По контракту №013030002092100001 9 (с понижающим коэф-ом 0,89000002883)		По исполнительным документам - акт о приемке выполненных работ №1 от 23.08.2021 (ф.КС-2)	
		количество	стоимость, рублей	количество	стоимость, рублей	количество	стоимость, рублей
1.	Пешеходные дорожки	552 кв.м	546876,90	552	486720,46	552	477177,00
2.	Площадки для установки скамеек (5м*3м, 6м*3м)	2шт	26520,00	2шт	23602,80	2шт	23140,00
3.	Устройство ограждения	70м	370255,26	70м	329527,19	70м	323065,97
4.	Туалетный модуль, площадка под туалетный модуль	1шт	785108,34	1шт	698746,44	-	-
5.	МАФ	скамья 3шт, инф. стенд 2шт, урна 4шт	178456,00	скамья 3шт, инф. стенд 2шт, урна 4шт	158825,85	инф. стенд 2шт, урна 4шт	112497,30
	Итого	х	1907216,50	х	1697422,74	х	935880,27

По результатам проверки установлено, что работы, выполненные в рамках заключенного контракта на благоустройство территории общего пользования, прилегающей к памятному знаку «60-ая параллель» в г. Тотьма, произведены в соответствии со сметной документацией. В настоящее время администрацией города Тотьма ведется работа по внесению изменений в проект организации дорожного движения на территории поселения в части установки соответствующих дорожных знаков, запрещающих (ограничивающих) движение транспортных средств на данной территории.

8. Выводы:

8.1. Проведенной проверкой в администрации города Тотьма не целевого использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство территории общего пользования, прилегающей к памятному знаку «60-ая параллель» в г. Тотьма, не установлено.

8.2. Работы, выполненные в рамках заключенного контракта на благоустройство территории общего пользования, прилегающей к памятному знаку «60-ая параллель» в г. Тотьма, произведены в соответствии со сметной документацией.

9. Предложения (рекомендации): отсутствуют

Председатель
Контрольно-счетной комиссии

Гилеско О.В.