

ОТЧЕТ № 5 от 13.04.2022 о результатах контрольного мероприятия: «Проверка соблюдения требований законодательства при заключении и исполнении гос. контракта на ремонт пищеблока, заключенного БУ ВО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия:** требование Прокуратуры Тотемского района от 06.04.2022 №86-03-2022, распоряжение Главы района от 07.04.2022 № .

**2. Цель контрольного мероприятия:** соблюдение требований законодательства по закупкам при заключении и исполнении государственного контракта.

**3. Объект контрольного мероприятия:** бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

**4. Срок проведения контрольного мероприятия:** с 08.04.2022 по 14.04.2022 года.

**5. Вопросы контрольного мероприятия:**

5.1. Проверка своевременности расходов на закупки заказчиком с учетом этапов планирования закупок товаров, работ, услуг, осуществления закупок, заключения и исполнения контрактов.

5.2. Проверка и анализ соблюдения объектом контроля законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок на этапах планирования и осуществления закупок, заключения и исполнения контрактов.

**6. Проверяемый период:** 2020 год.

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт проверки. Акт подписан без разногласий.

**7. Контрольным мероприятием установлено:**

7.1. Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (далее — Учреждение) является государственным учреждением, созданным для обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Вологодской области в сфере социальной защиты, опеки и попечительства.

В Учреждении проведена проверка соблюдения требований законодательства при заключении и исполнении государственного контракта на ремонт пищеблока.

Данный контракт заключен в рамках подпрограммы «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области» государственной программы Вологодской области «Социальная поддержка граждан Вологодской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 №1098.

Локальный сметный расчет №2 от 12.02.2019 по объекту «Капитальный ремонт пищеблока в здании БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» по адресу: Вологодская обл., Тотемский район, д. Варницы, ул. Воскресенская, д.21» составлен на сумму 550 000,00 рублей, получивший положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости АУ ВО «Управление Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области» № 35-1-1-6-1019-19 от 30 мая 2019 года.

Сметная стоимость определена базисно-индексным методом с применением территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) для Вологодской области.

Локальный сметный расчет составлен в базисном уровне цен на 01.01.2000г, с применением индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на 4 квартал 2018 года для Северо-Западного федерального округа, в т.ч. Вологодской области, «объекты образования - прочие», равного 9,17 (без учета НДС) в соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.10.2018 №41343-ЛС/09 о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в 4 квартале 2018 года.

Сметная прибыль определена в процентном отношении от фонда оплаты труда рабочих по видам работ в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001), утвержденными постановлением Госстроя России от 28.02.2001 №15.

Сумма накладных расходов сформирована в процентах от фонда оплаты труда рабочих по видам работ в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004), утвержденными постановлением Госстроя России от 12.01.2004 №6.

Соглашением от 30.12.2019 №590 в редакции дополнительного соглашения от 27.02.2020 №29, заключенным между Департаментом социальной защиты населения Вологодской области и БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели бюджетному учреждению социального обслуживания области на реализацию основного мероприятия 7.2 «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, входящими в группы риска» программы «Социальная поддержка граждан Вологодской области на 2014-2020 годы» доведен объем субсидии на иные цели из бюджета области в сумме 650 000,00 рублей, в том числе на капитальный ремонт пищеблока в здании учреждения в сумме 550 000,00 рублей по классификации расходов «009 1006 05 7 02 15890 240 — иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 01 февраля 2020 года субсидия на иные цели, выделенная на проведение капитального ремонта, утверждена в сумме 650 000,00 рублей по коду субсидии 009.20.5702 расходной классификации 009 1006 05 7 02 15890 243 225.

Субсидия за счет средств бюджета области поступила на лицевой счет Учреждения 07.07.2020 пл/поручением №1069 в сумме 407 748,51 рублей, 11.08.2020 пл/поручением №1260 в сумме 94 478,78 рублей.

Проверка на соблюдение норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) показала:

Аукцион в электронной форме по объекту «Капитальный ремонт пищеблока в здании БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» по адресу: Вологодская обл., Тотемский район, д. Варницы, ул. Воскресенская, д.21» объявлен в соответствии:

- с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2020-2022 годы от 27.02.2020.

- с планом-графиком закупок от 28.01.2020 в редакции от 03.03.2020.

Извещение о проведении электронного аукциона №0130200002420001459 размещено на официальном сайте 21.05.2020. Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в сумме 550 000,00 рублей проектно-сметным методом (локальный сметный расчет №2 от 12.02.2019).

По окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подано пять заявок и согласно протокола проведения электронного аукциона от 29.05.2020 все заявки допущены на участие в нем и все участники снизили цену контракта. Протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме от 03.06.2020 все заявки признаны соответствующими документации об электронном аукционе и Федеральному закону №44-ФЗ. В соответствии с частью 10 статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ победителем аукциона признан участник ООО «ВолСтройИнтеграл», который предложил наиболее низкую цену контракта (407 748,51 рублей) и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем.

Контракт №0130200002420001459 заключен БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» с ООО «ВолСтройИнтеграл» 15.06.2020 с ценой 407 748,51 рублей на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт пищеблока в здании БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» по адресу: Вологодская обл., Тотемский район, д. Варницы, ул. Воскресенская, д.21» с реестровым №3351800375020000033.

В соответствии с пунктом 3.1 контракта срок выполнения работ определен в течение 45 календарных дней с даты подписания контракта.

В соответствии с пунктом 4.1 контракта оплата производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке выполненных работ.

С целью выявления работ, возникших в ходе демонтажа существующих конструкций, работ, не учтенных документацией, представленной на аукционе, директором Учреждения назначена комиссия для технического осмотра помещений (приказ от 13.07.2020 №92). По результатам осмотра составлен акт технического осмотра помещений от 17.07.2020, на основании которого составлен локальный сметный расчет №2-А на сумму 38 315,80 рублей и подписано дополнительное соглашение №1 от 17.07.2020 к контракту с ООО «ВолСтройИнтеграл» с изменением цены контракта 446 064,31 рубля (повышение на 9,4% от цены контракта).

Пунктом 38 документации об электронном аукционе и пунктом 2.3 контракта предусмотрено изменение существенных условий контракта по соглашению сторон в случаях, предусмотренных подпунктами «а», «в» пункта 1, пунктом 9 части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ.

Закон № 44-ФЗ допускает внести изменения в контракт, составив к нему дополнительное соглашение, если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом. В частности, в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ, изменения в контракт вносятся при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта, то есть доп.соглашение на увеличение объема работ и цены контракта заключено в соответствии с Законом №44-ФЗ.

Согласно исполнительной документации работы по контракту подрядной организацией ООО «ВолСтройИнтеграл» выполнены 29.07.2020 на сумму 446 064,31 рубля (акт о приемке выполненных работ №1 от 29.07.2020, №2 от 29.07.2020 (ф. КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 29.07.2020, №2 от 29.07.2020 (ф. КС-3), счет на оплату №14 от 29.07.2020 на сумму 407 748,51 рублей, №15 от 29.07.2020 на сумму 38 315,80 рублей).

Оплата контракта заказчиком произведена пл/поручениями от 04.08.2020 №1114 в сумме 407 748,51 рублей (списано 06.08.2020), от 13.08.2020 №1190 в сумме 38

315,80 рублей (списано 14.08.2020) в соответствии со статьей 34, 94 Закона № 44-ФЗ и пунктом 4.1 контракта.

**8. Выводы:**

8.1. По результатам проверки установлено, что контракт на выполнение работ по капитальному ремонту пищеблока в здании БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» по адресу: Вологодская обл., Тотемский район, д. Варницы, ул. Воскресенская, д.21», заключенный 15.06.2020 в редакции доп.соглашения от 17.07.2020 с ООО «ВолСтройИнтеграл», исполнен в соответствии с локальным сметным расчетом и законодательством о закупках.

**9. Предложения (рекомендации):** отсутствуют

Председатель  
Контрольно-счетной комиссии

Гилеско О.В.